

Příloha č. 2 – Žádost spolku Volley support z.s. o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

SV



KUOLP00PP4YS

Vážený pan Mgr. Jan Švec
Krajský úřad Olomouckého kraje
oddělení sportu a volného času
779 11 Olomouc

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE <i>Dotace</i>		
Datum doručení:	29 -01- 2020	příp. čís:
Číslo jednací:	15236/2020	
Počet listů dokumentu:	1/1	
Počet příloh/počet listů příloh:	1/1	

V Hlušovicích dne 22.1.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu využití poskytnuté dotace.

Vážený pane magistře,
dovoluji si Vás tímto požádat o prodloužení termínu využití poskytnuté dotace z důvodu žádosti stavební firmy (viz. příloha) do 30.9.2020.

Za vyřízení této žádosti předem děkuji.

S pozdravem

Mg
pře
Aka
IČ: 0



Volley support z.s.
Akátová 58 -2-
783 14 Hlušovice
DIČ: CZ06891721

Příloha č. 2 – Žádost spolku Volley support z.s. o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

VYSTAVBA BYTOVÁ VYSTAVBA

Systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008

Volley support z.s.
Mgr. Jiří Teplý
Akátová 58
783 14 Hlušovice

V Uničově dne 16.01.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Akce: Koleje volejbalového klubu U. P. Olomouc, Z.S. – I etapa

Vážený pane magistře,

vzhledem k tomu, že smlouva o dílo byla podepsána dne 19.11.2019 a předání staveniště proběhlo dne 28.11.2019 (po zabezpečení a oznámení všech dotčených orgánů a nabytí právní moci oznámení), nelze provést dílo v termínu dle SoD s ohledem na dodržení všech technologických postupů a předpisů. Jedná se zejména o betonování spodní stavby a nabytí pevnosti betonu ve vhodných klimatických podmínkách (zdění zdiva na pěnu je možné při teplotě +5°C, stejně tak i u provádění betonování věnců a dobetonávky věnce a spár po osazení prefabrikovaných panelů je, dle technologických postupů, plná pevnost po provedení po 28 dnech). Jelikož stavba započala v zimních měsících, lze předpokládat přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Vzhledem k výše uvedenému, tj. nevhodným klimatickým podmínkám a z důvodu dodržení technologických postupů při provádění díla, tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla do 30.09.2020.

Děkuji, s pozdravem

Kontakt:

Václav Hruby, jednatel společnosti
VHH THERMONT s.r.o.