

5. Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2003 na realizaci akcí, zajišťovaných EO-oddělení realizace investic

v tis.Kč

P. číslo	Účelový znak	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Poznámka
1.	91628	II/150 Prostějov -Kraličky II.	19 000	19 000	7 819	41	dokončení do 06/2005, plán v roce 2004 76 181 tis.Kč
2.	91252	III/436 Vlkoš - Čekyně, I. etapa	17 773	18 308	18 308	100	
3.	91628	III/449 Smržice, most ev. č. 449-052	12 981	12 981	8 304	64	dokončení plánováno do 06/2004 , plán v roce 2004 17 684 tis.Kč
4.	91628	II/446 Kopřivná, most ev. č. 446-031	6 380	6 380	6 255	98	
5.	91628	II/456 St.Červená Voda, most ev. č. 456-006	8 416	8 416	8 350	99	
6.	91628	III/448 Olomouc, tř.Míru-rekonstrukce, II.etapa	18 000	18 000	12 611	70	společná investice se SmO; předpoklad dokončení 2.stavby v 07/2004 , plán v roce 2004 6 778 tis.Kč
7.	91628	III/4577 Vidnava - Kalkow - hr. přechod	21 300	21 300	21 297	100	
8.	91628	III/36916 Šumperk - ul. Havlíčkova, Žerotínova	16 000	16 000	15 869	99	společná investice s městem Šumperk; realizace akce zahájena v polovině 08/2003, dokončení dle smlouvy 30.9.2004, plán v roce 2004 26 069 tis.Kč.
9.	91628	III/4535 Nové Vilémovice, most ev. č. 4535-4	4 850	5 213	5 212	100	
10.	91628	III/44640 Rejchartice, most ev. č. 44640-8	3 300	3 300	3 300	100	
11.	91628	Příprava a vypořádání staveb na sil. II.a III. tříd	10 000	9 102	3 348	37	plán v roce 2004 5 753 tis.kč
12.	91628	Příprava a zabezp. staveb na sil. II.a III. tříd	6 649	6 649	6 533	98	

Příloha č. 5 - Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2003

13.	91628	Vypořádání staveb na silnicích II. a III. tříd	888	888	654	74
14.	91628	II/373 Konice, most ev. č. 373-003	607	607	607	100
Celkem			146 144	146 144	118 467	81