


Olomoucký kraj

Ing. Bc. Milada Sokolová

Jeremenkova 1191/40a,

779 00 Olomouc

Petr Haluzík



Žádost o prodloužení termínu realizace projektu, užití dotace a předložení závěrečné zprávy

Smlouva č. 2022/02536/OKH/DSM

Vážená paní zastupitelko,

dovolujeme si tímto požádat o umožnění prodloužení termínů u projektu „Resort Radslavice – rozšíření infrastruktury – vytvoření sociálního zázemí, a to termínů ukončení realizace projektu, užití dotace a předložení vyúčtování akce a závěrečné zprávy-

Původně stanovený termín ukončení projektu a užití dotace byl stanoven do 30. 1. 2024, předložení vyúčtování do 28. 2. 2024. Nově žádáme o prodloužení termínu ukončení projektu a využití dotace do 31. 5. 2024, následně předložení finančního vyúčtování a závěrečné zprávy do 30. 6. 2024

Žádost předkládáme z důvodu administrativních činností a lhůt souvisejících s kolaudačním řízením, která vede k nutnému prodloužení termínu dokončení celkového výstupu – vytvoření sociálního zázemí.

Předem děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

