



## OBEC ROKYTNICE

Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice

Naše č.j.: OR/543/2021  
V Rokytnici dne: 29.7.2021

OLOMOUCKÝ KRAJ  
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE  
Odbor strategického rozvoje kraje  
Ing. Radek Dosoudil  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc

Žádost o prodloužení termínu čerpání individuální dotace na „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě D55 v úseku Olomouc-Přerov – projektová dokumentace“

V minulém roce nám byla schválena individuální dotace Olomouckého kraje na „Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě D55 v úseku Olomouc-Přerov – projektová dokumentace“ ve výši 13 000 240,- Kč. Z této dotace byla pro rok 2020 uvolněna na částečnou úhradu nákladů částka 7 200 000,- Kč.

Vykázané náklady za provedené práce, které byly do konce roku 2020 fakturovány jsou ve výši 3 636 050,- Kč. Z poskytnuté částky 7 200 000,- Kč na rok 2020 byla převedena do roku 2021 na základě usnesení zastupitelstva Olkraje a dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/04257/OSR/DSM částka ve výši 3 563 950,- Kč.

Vzhledem k proběhlé epidemiologické situaci začátkem roku 2021 a problémy s vydáním souhlasných stanovisek dotčených orgánů a ujasnění si statutu budoucí stavby v rámci povolovacího procesu na příslušném stavebním úřadě, Vás žádáme o převod nevyčerpaných prostředků z letošního roku do roku 2022 dle přiloženého finančního harmonogramu, který je přílohou k této žádosti. Zároveň žádáme o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 30.6.2022 a termínu vyúčtování dotace do 31.7.2022. Prodloužení termínu má odůvodnění v omezené činnosti úřadů v návaznosti na povolovací procesy, které jsou součástí smlouvy o dílo.

Předem děkuji za vyřízení.

S pozdravem,

Kamil Malenda  
starosta Obce Rokytnice

Příloha : - finanční harmonogram

Kamil  
Malenda

Digitálně podepsal  
Kamil Malenda  
Datum: 2021.07.29  
15:28:56 +0200