

Příloha č. 2 – Žádost spolku Slovan Hranice, z.s. o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

DS KUOK 40499/2020 re dne 1.4.2020



Slovan Hranice z. s., Žáčkova 2141, 753 01 Hranice, IČ:49559168

Olomoucký kraj  
Odbor sportu, kultury a památkové péče  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc  
Mgr. Jan Švec, vedoucí oddělení sportu a volného času

V Hranicích 27. 3. 2020  
Vaše zn.: -  
Naše zn.: -  
Vyhotovení: 1  
Přílohy: -  
Doručení: DS

**Dotace - Slovan Hranice, z.s. - přístavba tenisové haly**

Vážení,

obracím se na vás jako předseda výkonného výboru spolku **Slovan Hranice, z.s.**, v souvislosti s dotací, kterou Olomoucký kraj poskytuje našemu spolku na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Olomouckým krajem a naším spolkem dne 20. 5. 2019. Pro přehlednost připomínám, že se jedná o dotaci do výše 6.000.000,- Kč určenou na projekt „Slovan Hranice, z.s. - přístavba tenisové haly.“

Ve výše uvedené Smlouvě o poskytnutí dotace bylo mimo jiné sjednáno, že příjemce je povinen dotaci použít nejpozději do 30. 6. 2020 (čl. II. odst. 2 smlouvy) a předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 30. 7. 2020 (čl. II odst. 4 smlouvy).

Musím bohužel konstatovat, že výše uvedené smluvní podmínky poskytnutí dotace není náš spolek aktuálně schopen dodržet a z tohoto důvodu se na vás obracím s **prosbou o uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě, který by posunul sjednaný termín dokončení stavby, resp. vyčerpání dotace, do konce letošního kalendářního roku (tj. do 31. 12. 2020) a odpovídající povinnost předložit vyúčtování by byla adekvátně prodloužena do 31. 1. 2021.**

Hlavní důvody, které nám brání provést stavbu, a tudíž použít dotaci, v původně přepokládaném termínu, jsou tyto:

- jak je uvedeno již ve Smlouvě o poskytnutí dotace, součástí přístavby tenisové haly je mimo jiné provedení přeložky vysokotlakého plynovodu, bez kterého není možné stavbu realizovat.

Příloha č. 2 – Žádost spolku Slovan Hranice, z.s. o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace



**Slovan Hranice z. s., Žáčkova 2141, 753 01 Hranice, IČ:49559168**

S realizací této přeložky však může být započato až v měsíci dubnu 2020, po ukončení topné sezóny.

- hlavním důvodem je současná epidemiologická situace a na ni navazující opatření vlády ČR, které výrazně komplikují dodávky stavebního materiálu (zejm. ze zahraničí) a tím komplikují nezbytnou stavební činnost.

Pokud by nám Olomoucký kraj formou dodatku k uzavřené Smlouvě o poskytnutí dotace poskytl požadovaný čas navíc, byli bychom nepochybně schopni stavbu řádně dokončit a dotaci řádně čerpat. Bez takového prostoru navíc bychom pravděpodobně nebyli schopni smluvním podmínkám dostát, což by pro nás mělo v této obtížné situaci fatální dopady.

Jsme si jisti, že je ve veřejném zájmu, aby nám bylo (obzvláště v této krizové době) umožněno projekt řádně dokončit a veřejnost mohla co nejdříve začít využívat rozšířené sportoviště našeho spolku.

Děkujeme za brzké a kladné vyřízení této naší žádosti.

Pokud jde o organizační stránku věci, obraťte se prosím na pana Jiřího Pavlištika, tel. 608 043 941, e-mail: slovanhranice@seznam.cz.

S pozdravem

Roman Selzer, předseda spolku  
Slovan Hranice, z.s.