

## Dopravní priority Olomouckého kraje a města Přerova na území města Přerova

Zápis z jednání ze dne 24. 6. 2013, které se uskutečnilo  
na Krajském úřadě Olomouckého kraje

### Přítomni:

Ing. Jiří Rozbořil – hejtman Olomouckého kraje  
Mgr. Alois Mačák, MBA – 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje  
Mgr. Radovan Rašťák – náměstek hejtmána Olomouckého kraje  
Ing. Jiří Lajtoch – primátor města Přerova  
Mgr. Josef Kulíšek – 1. náměstek primátora města Přerova  
Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje města Přerova  
David Čermák – generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Ing. Martin Smolka, MBA – ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Olomouc  
Ing. Libor Žádník – místopředseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě  
Ing. Ladislav Růžička – vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje

Na základě osobní dohody Mgr. Aloise Mačáka, MBA, Ing. Jiřího Lajtocha a Davida Čermáka se uskutečnilo společné jednání Olomouckého kraje, statutárního města Přerova a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) ve věci pokračování příprav a realizace vybraných státních a krajských silničních staveb na území Olomouckého kraje a města Přerova.

### 1. Informace o průběhu přípravy dostavby dálnice D1 Lipník nad Bečvou – Říkovice (informaci podal David Čermák)

#### Stavba 0137 Lipník nad Bečvou – Přerov:

- Stavba je technicky dořešena – realizace proběhne dle původního řešení stavby.
- Výběrové řízení na zhotovitele bylo přerušeno z důvodu odvolání účastníka řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (přestože bylo odvolání účastníkem staženo, ÚOHS v rámci svých kompetencí podanou stížnost řeší, v současné době se čeká na rozhodnutí ÚOHS).
- Dokumentace pro provádění stavby bude aktualizována.
- Předpoklad zahájení stavby – jaro 2014 a ukončení v roce 2017.

#### Stavba 0136 Přerov – Říkovice:

- Je zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP), je nutná aktualizace, kterou zajišťuje ŘSD, Závod Brno.
- Probíhá majetkoprávní vypořádání, je vykoupeno cca 35 % pozemků.
- Vzhledem ke stavu přípravy stavby a problémům s výkupy pozemků je zahájení stavby reálné až v roce 2017 - 2018. Z tohoto důvodu byl předložen návrh na rozdělení stavby na dva úseky (Mimoúrovňová dálniční křižovatka Přerov-Předmostí a Předmostí – Říkovice).

Takto by bylo možno získat stavební povolení na mimoúrovňovou dálniční křižovatku Přerov-Předmostí v předstihu (umožní mimo jiné též eliminovat zdržení z titulu archeologického průzkumu lokality Předmostí). Pokud bude takovéto řešení využito již při aktualizaci DSP, při které budou řešeny ev. nové objekty vzniklé rozdělením stavby a rovněž zapracovány změny vyplývající z nových normových požadavků, bude vytvořen předpoklad pro zahájení tohoto úseku stavby D 136 do konce roku 2014. Mezitím budou pokračovat výkupy na 2. části v úseku Předmostí – Říkovice tak, aby tato část plynule navázala na již realizovaný úsek.

Generální ředitel ŘSD David Čermák prověří tuto možnost v průběhu 14 dnů.

**2. Informace o přípravě stavby MÚK s ČD Přerov, Předmostí**  
(informaci podal Ing. Martin Smolka, MBA)

- Problémy s výkupy pozemků, předpokládá se vyvlastnění.
- Finanční prostředky na přípravu jsou zajištěny.
- DSP je zpracována z roku 2012.
- Optimistický předpoklad zahájení stavby je v roce 2015.
- Město Přerov nabízí spolupráci pro zajištění výkupu pozemků.

**3. Informace o přípravě stavby okružní křižovatky na silnici II/436 s ul. Dluhonskou**

(Informaci podal Mgr. Alois Mačák, MBA, Ing. Ladislav Růžička)

- Akce je schválena k financování z ROP.
- Technické řešení křižovatky bylo dohodnuto (pětiramenná okružní křižovatka).
- Předpokládané zahájení stavby v roce 2014.

**4. I/55 Průtah centrem, 1. etapa (tzv. průpích)**

- Zástupci města Přerova a Olomouckého kraje se shodují, že je třeba zcela prioritně řešit severojižní propojení, tzn. stavby týkající se přeložky silnice I/55. Tyto stavby mají absolutní prioritu před dalšími stavbami na území města Přerova.
- Na dnešním jednání bylo dohodnuto, že město Přerov připraví aktualizovaný návrh „Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“ mezi ŘSD, statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem v souladu s dnešním jednáním. Přípravu stavby včetně výkupů nemovitostí až po zajištění vydání stavebního povolení zajistí město Přerov za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Propočet ekonomické výhodnosti v rámci Investičního záměru a vlastní stavbu zajistí na své náklady ŘSD.



- Návrh „Memoranda“ po vzájemném odsouhlasení zúčastněnými stranami bude předložen k projednání v orgánech Olomouckého kraje a statutárního města Přerova. Následně ke schválení v Zastupitelstvech Olomouckého kraje a statutárního města Přerova v září 2013.

Zapsal: Ladislav Růžička  
V Olomouci dne 24. 6. 2013

Odsouhlaseno a podepsáno:

Za Olomoucký kraj:



Mgr. Alois Mačák, MBA

Za statutární město Přerov:



Ing. Jiří Lajtoch

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:



David Čermák